

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	08. Apr '13							15. Apr '13							22. Apr '13						
					M	D	M	D	M	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	
1	Herstellung bzw. Inbetriebnahme Provisorium N4	12 Tage	Mi 10.04.13	Do 25.04.13																					
2	Herstellung UP	2 Tage	Mi 10.04.13	Do 11.04.13																					
3	Herstellung UTS (Frostkoffer)	2 Tage	Do 11.04.13	Fr 12.04.13																					
4	Herstellung OTS (mech. TS)	2 Tage	Fr 12.04.13	Mo 15.04.13																					
5	Asphaltierung (AC32 + AC 22)	2 Tage	Di 16.04.13	Mi 17.04.13																					
6	Fräsarbeiten (Anschluss L1467 - Alberndorf)	1 Tag	Mi 17.04.13	Mi 17.04.13																					
7	Sicherungsarbeiten (Spritzbeton)	6 Tage	Do 18.04.13	Do 25.04.13																					
8	Herstellung Bankett	2 Tage	Do 18.04.13	Fr 19.04.13																					
9	Herstellung Leitschienen	2 Tage	Do 18.04.13	Fr 19.04.13																					
10	Beleuchtungsarbeiten	2 Tage	Do 18.04.13	Fr 19.04.13																					
11	Markierungsarbeiten	2 Tage	Fr 19.04.13	Sa 20.04.13																					
12	Geplante Inbetriebnahme	1 Tag	Sa 20.04.13	Sa 20.04.13																					

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Projekt: Inbetriebnahme Provisor
Datum: Fr 12.04.13

Seite 1